

Bitte Senden an:

Fax +49 40 226 33 06 66

E-Mail info@geocollect.de



Protokoll zur Druckprüfung Ihrer

GeoCollect-Erdwärme-Absorber-Anlage

Angaben zum Auftraggeber

Name des Bauvorhabens

Name, Straße, PLZ / Ort des Auftraggebers

Bauherrschaft

Angaben zur ausführenden Firma

Name der Firma

Name des Prüfers

Ausführungszeitraum

Protokoll-Nr.

Druckprüfungen*

Druckprüfung mit Luft (6 bar / min. 1 h, max. 2 h)

Beginn (Datum, Uhrzeit): _____

Druck: _____ bar

Ende (Datum, Uhrzeit): _____

Druck: _____ bar

Ergebnis: _____

Druckprüfung mit Sole (3 bar / min. 12 h, max. 15 h)

Beginn (Datum, Uhrzeit): _____

Druck: _____ bar

Ende (Datum, Uhrzeit): _____

Druck: _____ bar

Ergebnis: _____

***Nach Abschluß der Druckprüfungen wurde der Soledruck auf 1,50 bar Betriebsdruck eingestellt!**

Befüllung der Anlage

Glykolart: _____ im Mischungsverhältnis: _____ % Glykol und _____ % Wasser

Gesamtfüllmenge im Erdkreislauf (Solegemisch): _____ Liter

ACHTUNG: Ordnungsgemäß ausgestellte Protokolle, über die durchgeführten Druckprüfungen, ist Voraussetzung für die 10-jährige Gewährleistung der GeoCollect GmbH auf die von ihr gelieferten erdverlegten Anlagenteile. Beide Druckprüfungen sind zwingend vorgeschrieben.

Ich bestätige, daß ich für die o.g. Abschnitte eine Druckprobe gemäß der GeoCollect-Montage-Anleitung erfolgreich durchgeführt habe.

Ort, Datum

Unterschrift

Name in Druckbuchstaben